

## Cronograma de Obras

**Nome:** GUILHERME VALMIR DE ANDRADE  
**Contrato:** 878771048261-6  
**Empreendimento:** RESIDENCIAL FLORENCA

ETAPA	DATA	% EVOLUÇÃO	% OBRA	SITUAÇÃO
08	26/02/2021	2,74	41,49	Executado
09	24/03/2021	5,22	46,71	Executado
10	28/04/2021	4,34	51,05	Executado
11	24/05/2021	4,33	55,38	Executado
12	22/06/2021	4,49	59,87	Executado
13	26/07/2021	4,07	63,94	Executado
14	24/08/2021	3,77	67,71	Executado
15	24/09/2021	6,72	74,43	Executado
16	25/10/2021	2,12	76,55	Executado
17	29/11/2021	3,52	80,07	Previsto
18	27/12/2021	2,94	83,01	Previsto
19	27/01/2022	2,94	85,95	Previsto
20	25/02/2022	3,03	88,98	Previsto
21	28/03/2022	2,94	91,92	Previsto
22	27/04/2022	2,94	94,86	Previsto
23	27/05/2022	0,01	94,87	Previsto
24	27/06/2022	0,01	94,88	Previsto
25	27/07/2022	0,01	94,89	Previsto
26	29/08/2022	0,01	94,90	Previsto
27	27/09/2022	0,01	94,91	Previsto
28	27/10/2022	0,01	94,92	Previsto
29	28/11/2022	0,01	94,93	Previsto
30	27/12/2022	0,01	94,94	Previsto
31	27/01/2023	0,01	94,95	Previsto
32	27/02/2023	0,01	94,96	Previsto
33	27/03/2023	0,01	94,97	Previsto
34	27/04/2023	0,01	94,98	Previsto
35	29/05/2023	0,01	94,99	Previsto
36	27/06/2023	0,01	95,00	Previsto
37	27/07/2023	5,00	100,00	Previsto